

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
					1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$35.742,50	9,85%	9,85%	R\$ 35.742,50	9,85%	
2	ALVENARIA	R\$68.754,96	18,94%	18,94%	R\$ 27.501,99	7,58%	R\$ 27.501,99	7,58%	R\$ 13.750,99	3,79%		
3	ESQUADRIAS	R\$62.142,96	17,12%	17,12%	R\$ 15.535,74	4,28%	R\$ 15.535,74	4,28%	R\$ 15.535,74	4,28%	R\$ 15.535,74	4,28%
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	R\$14.406,52	3,97%	3,97%	R\$ 720,33	0,20%	R\$ 5.762,61	1,59%	R\$ 5.762,61	1,59%	R\$ 2.160,98	0,60%
5	PARTE ELETRICA	R\$36.876,05	10,16%	10,16%	R\$ 1.843,80	0,51%	R\$ 14.750,42	4,06%	R\$ 14.750,42	4,06%	R\$ 5.531,41	1,52%
6	COBERTURA	R\$34.704,62	9,56%	9,56%			R\$ 15.617,08	4,30%	R\$ 19.087,54	5,26%		
6	ACABAMENTO	R\$87.665,67	24,15%	24,15%			R\$ 13.149,85	3,62%	R\$ 30.682,98	8,45%	R\$ 43.832,84	12,08%
7	FACHADA	R\$7.591,06	2,09%	2,09%							R\$ 7.591,06	2,09%
8	ANTI PANICO/INCENDIO	R\$3.695,94	1,02%	1,02%							R\$ 3.695,94	1,02%
9	REDE E CLIMATIZAÇÃO	R\$9.069,89	2,50%	2,50%					R\$ 4.534,95	1,25%	R\$ 4.534,95	1,25%
10	LIMPEZA	R\$2.342,70	0,65%	0,65%							R\$ 2.342,70	0,65%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$362.992,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 81.344,35</b>	<b>22,41%</b>	<b>R\$ 92.317,68</b>	<b>25,43%</b>	<b>R\$ 104.105,23</b>	<b>28,68%</b>	<b>R\$ 85.225,61</b>	<b>23,48%</b>

Marcio Flavio Cazarim Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG: 326697